



ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ № 11.3-6-18041

от 21.07.2026

Вид поверки		Периодическая		
Период проведения поверки (даты)		21.07.2026		
Владелец СИ	ФГУП "УЭВ"			
Место выполнения работы (адрес, корпус)	ТП-14Х РУ-0,4 кВ Ввод №1			
Наименование СИ		Трансформатор тока		
		Фаза А	Фаза В	Фаза С
Год выпуска СИ:		2014	2014	2014
Наименование, тип (модификация) средства измерений		ТШП-0,66	ТШП-0,66	ТШП-0,66
Регистрационный номер в ФИФ		64182-16	64182-16	64182-16
Заводской (серийный) номер		4127291	4127270	4127259
Номер и наименование методики поверки		ГОСТ 8.217-2024 ГСИ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА. Методика поверки		
Отметка о поверке в сокращенном объеме		Номер знака предыдущей поверки		
-		-		

Условия проведения операций поверки:	нормируемые	текущие	ед. изм.
Температура окружающей среды	от 10 до 35	24	°С
Относительная влажность воздуха	от 30 до 80	52	%
Атмосферное давление	от 629 до 793	743	мм рт. ст.

Средства поверки:

- Трансформатор тока измерительный лабораторный ТЛЛ, мод. ТЛЛ-0,66-4 УХЛ4.2, 2 разряд, зав. № 02, класс точности 0,05; рег. №85925-22, ФИФ 85925.22.2Р.01053695; поверен 22.02.2024 действ. до 21.02.2028
- Прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии «Энергомонитор-3.3Т1», зав. № 2787, рег. №39952-08, ФИФ 39952.08.2Р.00954125; эталон 2-го разряда, св-во С-НН/23-10-2025/476101774 от 23.10.2025 действ. до 22.10.2027
- Магазин нагрузок МР 3027, зав. № 295, рег. № 34915-07; св-во С-Н/16-02-2026/506205825 от 16.02.2026 действ. до 15.02.2027
- Мегаомметр цифровой МЦ-10, зав. №172, рег.№46095-11; св-во С-Н/12-01-2026/496210677 от 12.01.2026 действ. до 11.01.2027
- Измеритель-регистратор автономный EClerk®-М-11-RHTP, рег. №80931-21, зав. №41204, св-во С-Н/13-03-2026/511075752 от 13.03.2026 дейтв. до 12.03.2027

Результаты поверки:

1. Внешний осмотр:

- контактные зажимы, выводы первичной и вторичной обмоток исправны и снабжены маркировкой;
- на табличке трансформатора четко указаны его метрологические и технические данные:

Класс точности	Обозначение обмотки	Номинальный первичный ток, А	Номинальный вторичный ток, А	S _{ном} , В·А
0,5S	1И1-1И2	600	5	10

2. Проверка сопротивления изоляции

- сопротивление изоляции превышает **40 МОм**, 1000 МОм, 3000 МОм.
- Результат проверки: соответствует п. 9.2 МП.

3. Размагничивание проведено по второму способу п. 9.3.3 МП.

4. Проверка правильности обозначения контактных зажимов и выводов

Результат проверки: контактные зажимы обозначены ☐ правильно.

5. Определение погрешности

Частота, Гц	Номинальный ток, А	Нагрузка поверяемого трансформатора тока, ВА	Значение первичного тока, % от номинального значения	Погрешность поверяемого трансформатора					
				Фаза А		Фаза В		Фаза С	
				δ, %	Δj, мин	δ, %	Δj, мин	δ, %	Δj, мин
50	600	10	1И1-1И2						
			1	-0,621	16,619	-0,706	15,961	-0,587	18,259
			5	-0,453	12,478	-0,281	15,378	-0,415	13,579
			20	-0,193	10,724	-0,108	10,736	-0,183	10,445
			100	-0,088	7,993	-0,091	8,999	-0,268	6,797
		2,5	120	0,253	10,623	0,093	8,055	0,159	9,030

Закключение: метрологические характеристики соответствуют заявленному классу точности по ГОСТ 7746 и требованиям, установленным в описании типа. Средство измерений признано пригодным к применению.

Поверитель

Вагин А. Ю.

Фамилия, имя, отчество